



Филиал «Волго-Вятский»

ул. Свободы, д.15,  
г. Нижний Новгород, 603003  
Тел./факс: +7 (831) 272-52-80  
E-mail: [info@vt.oen.su](mailto:info@vt.oen.su)  
<http://www.oboronenergo.su>

ОКПО 92379800, ОГРН 1097746264230,  
ИНН 7704726225, КПП 526343001

14.07.2016 № ВЛГ/030/ 2141

На исх. Д/РЦТ-2108 от 01.07.2016г.

Директору департамента  
Государственного регулирования цен и  
тарифов  
Костромской области  
И.Ю. СОЛДАТОВОЙ

ул. Свердлова, д. 82А, г. Кострома,  
Костромская область, 156005

Уважаемая Ирина Юрьевна!

На Ваш запрос направляю отчеты об исполнении инвестиционной программы ОАО «Оборонэнерго» в границах Костромской области за 2 квартал 2016 года.

Приложения:

1. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2016 года в формате шаблона ЕИАС «Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами Российской Федерации по сетевым организациям» (NET.INV.2011), на 4-х листах.

2. Отчёт об исполнении инвестиционной программы за 2015г по форме, утвержденной приказом Минэнерго России от 24.03.2015 г № 114, на 8 листах.

3. Отчет об использовании инвестиционных ресурсов за 2 квартал 2016 года на 3-х листах

Директор филиала

А.Г. Малухин

Исп. Трошкина Н.В.  
(831)272-52-80, доб. 126

## Версия 1.0

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Субъект РФ	Костромская область	
Период	год 2016	квартал II квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Малухин Алексей Геннадьевич	
(код) номер телефона	(831) 272-52-80	
Дата составления отчета	13.07.2016	

## Справочник сетевых организаций

## А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

## В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAV)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

## С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

×	3.1	ОАО "Оборонэнерго" Филиал "Верхневолжский"	7704726225	695043002
---	-----	--	------------	-----------

[Добавить](#)

Сводные данные по принятым инвестиционным программам субъектами РФ по сетевым организациям: Костромская область в 2016 году

№ п.п.	Наименование статьи	План, тыс руб без НДС				Факт, тыс руб без НДС			
		Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации	Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год	4 359,17	0,00	0,00	4 359,17	50,85	0,00	0,00	50,85
1.1	За счет регулируемых тарифов (надбавок)	4 309,17	0,00	0,00	4 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Амортизация	2 987,00	0,00	x	2 987,00	0,00	0,00	x	0,00
1.1.2	Прибыль	1 322,16	0,00	x	1 322,16	0,00	0,00	x	0,00
1.1.3	Возврат капитала	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.1.4	Доход на капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2	Структура источников финансирования	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.3	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	За счет иных источников	50,00	0,00	0,00	50,00	50,85	0,00	0,00	50,85





[illegible]

\* - о разряд чисел в областях ГП, ГТ и КЛ с указ. на один из классов непереносимости

Макет 51917 Приложение 8 Отчет об источниках финансирования ИП за квартал  
Период отчетности 06/2016  
Энергообеспечение 868102

\\wipbesgetser\p\ОАОИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ\ФАКТ\2016\Отчет2 кв 2016 года\Ростовы\Кострома II кв. 2016\с\ОУТ\68102\_51917.1606

Филиал "Волго-Ватский" Обороныэнерго

М.П.

А.Г. Малухин

14 июля 2016г.

МН	Код строки	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год), млн.руб.												Прочие отклонения
			всего	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв					
				план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт				
I	1000	Собственные средства	Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6	Гр 7	Гр 8	Гр 9	Гр 10	Гр 11		
1.1.	1100	Прибыль, направляемая на инвестиции	5,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,084	0,000			
1.1.1.	1110	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,322	0,000			
1.1.2.	1120	в т.ч. прибыль со свободного сектора	1,322	0,000							1,322				
1.1.3.	1130	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000											
1.1.3.1.	1131	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000											
1.1.3.2.	1132	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000											
1.1.4.	1140	Прочая прибыль	0,000	0,000											
1.2.	1200	Амортизация	2,986	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,986	0,000			
1.2.1.	1210	Амортизация, учтенная в тарифе	2,986	0,000							2,986				
1.2.2.	1220	Прочая амортизация	0,000	0,000											
1.2.3.	1230	Неиспользованные амортизации прошлых лет	0,000	0,000											
1.3.	1300	Возврат НДС	0,776	0,000							0,776				
1.4.	1400	Прочие собственные средства	0,000	0,000											
1.4.1.	1410	в т.ч. средства доэмиссии	0,000	0,000											
1.5.	1500	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000											
2.	2000	Привлеченные средства, в т.ч.	0,059	0,060	0,000	0,040	0,000	0,023	0,000	0,000	0,059	0,000			
2.1.	2100	Кредиты	0,000	0,000											
2.2.	2200	Облигационные займы	0,000	0,000											
2.3.	2300	Займы организаций	0,000	0,000											
2.4.	2400	Бюджетное финансирование	0,000	0,000											
2.5.	2500	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000											
2.6.	2600	Использование лицензии	0,059	0,060		0,040		0,020			0,059				
2.7.	2700	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000											
3000	ВСЕГО источников финансирования		5,143	0,060	0,000	0,040	0,000	0,020	0,000	0,000	5,143	0,000			
3100	для ОГК/ПТК, в том числе		0,000	0,000											
3200	ДПМ		0,000	0,000											
3300	вне ДПМ		0,000	0,000											

Наименование	Код строки	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Малухин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	8 (831) 272-52-50 доб. 101	AMaluhin@vt-sen.ru
Ответственный за исполнение плана	77777	Трошкина Наталья Владимировна	Экономист	8 (831) 272-52-50 доб. 126	NTroshkina@vt-sen.ru

\* - план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой  
\*\* - накопленным итогом за год

№ п/п	Код строки	Наименование проекта	Ввод мощностей																						
			план*																						
			1 кв.				2 кв.				3 кв.				4 кв.				год				I кв.		
			МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км
			Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6	Гр 7	Гр 8	Гр 9	Гр 10	Гр 11	Гр 12	Гр 13	Гр 14	Гр 15	Гр 16	Гр 17	Гр 18	Гр 19	Гр 20	Гр 21	Гр 22	Гр 23
1	1000	ТП 10/0,4 кВ №2, Костромская обл., Нейский р-н., Невя г., в/г 2, лит 10, инв.№864004127																0,80	0,00	0,00	0,000	0,80			
2	1001	Участок ВЛ-10 кВ от оп.79 ВЛ 10-03 ф. 10-02 ПС "Тусово" до КТП-1, КТП-2, Костромская обл., Мантуровский р-н., в/г 1, Евдокимово д., в/ч 45734															1,620		0,00	0,00	1,620	0,00			
3	1002	ВЛ 10 кВ, ПС "Западный" (ф.10-23)-ТП-3 (ж.З) Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №3, в/ч 55443-132															0,120		0,00	0,00	0,120	0,00			
4	1003	Участок ВЛ 10 кВ от оп. №12/10 ПС "Западная" (ф. 10-23) до КТП-2, КТП-3, Костромская обл., Буйский р-н, Буй г, в/г №1, в/ч 42713															0,960		0,00	0,00	0,960	0,00			
5	1004	Участок ВЛ 10 кВ от оп.№8/1 ПС "Западный" (ф.10-23) до ТП-1, Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №1, в/ч 42713															0,930		0,00	0,00	0,930	0,00			
6	1005	Приобретение авто- и спецтехники в лизинг автомобиль ОБЕ УАЗ-380895 в количестве 1 ед.																	0,00	0,00	0,000	0,00			

Наименование	Код строки	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Мялухин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	8(831)272-52-50, доб. 101	A.Maluhin@vt.oen.ru
Ответственный за выполнение макета	77777	Куманеев Борис Васильевич	Зам. главного инженера	8(831)272-52-50, доб. 114	bkumaneev@vt.oen.ru

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

факт																план*												
2 кв.				3 кв.				4 кв.				год				1 кв.				2 кв.				3 кв.				
МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	
Гр 24	Гр 25	Гр 26	Гр 27	Гр 28	Гр 29	Гр 30	Гр 31	Гр 32	Гр 33	Гр 34	Гр 35	Гр 36	Гр 37	Гр 38	Гр 39	Гр 40	Гр 41	Гр 42	Гр 43	Гр 44	Гр 45	Гр 46	Гр 47	Гр 48	Гр 49	Гр 50	Гр 51	Гр 52
													0,00	0,00	0,000	0,00												
													0,00	0,00	0,000	0,00												
													0,00	0,00	0,000	0,00												
													0,00	0,00	0,000	0,00												
													0,00	0,00	0,000	0,00												
													0,00	0,00	0,000	0,00												
													0,00	0,00	0,000	0,00												

Вывод мощностей																															
4 кв.								год				1 кв.				2 кв.				факт 3 кв.				4 кв.				год			
МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА
Гр 53	Гр 54	Гр 55	Гр 56	Гр 57	Гр 58	Гр 59	Гр 60	Гр 61	Гр 62	Гр 63	Гр 64	Гр 65	Гр 66	Гр 67	Гр 68	Гр 69	Гр 70	Гр 71	Гр 72	Гр 73	Гр 74	Гр 75	Гр 76	Гр 77	Гр 78	Гр 79	Гр 80	Гр 81	Гр 82	Гр 83	Гр 84
			0,72	0,00	0,00	0,000	0,72																	0,00	0,00	0,000	0,00				
		1,620		0,00	0,00	1,620	0,00																	0,00	0,00	0,000	0,00				
		0,120		0,00	0,00	0,120	0,00																	0,00	0,00	0,000	0,00				
		0,960		0,00	0,00	0,960	0,00																	0,00	0,00	0,000	0,00				
		0,930		0,00	0,00	0,930	0,00																	0,00	0,00	0,000	0,00				
				0,00	0,00	0,000	0,00																	0,00	0,00	0,000	0,00				



Макет 51922 Приложение 13 Отчет о техническом состоянии объекта  
Период отчетности 06/2016  
Энергообъединение 868102  
C:\Users\bkimanev\Desktop\УИП\ИП 2016-2019\2016\Отчеты 2016 год\2 квартал\Кострома\ОУЛ\868102\_51922.1606  
Филиал "Волго-Вятский" Оборонэнерго

№ п/п	Код строки	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики					Сроки реализации проекта					Наличие исходно-разрешительной документации		
			мощность, МВт	мощность, МВА	тепловая мощность, Гкал/ч	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная	Заслужение экспертными	Оформленный в соответствии с законод.	Разрешение на строи-тельство (+/-)	Гр 10	Гр 11
			Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6	Гр 7	Гр 8	Гр 9	Гр 10	Гр 11		
1	1000	Участок ВЛ 10 кВ от ст. 79 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС "Туваво" до КТП-1, КТП-2, Костромская обл., Мануровский р-н., аг. 1, Единоимово д., в/ч 48734 ВЛ 10 кВ, ПС "Западная" (ф. 10-23-ПТ-3 (рч.3) Костромская обл., Буйский р-н., Буйг., аг. №3, в/ч 55443-132				1,62	1,615	2016	2016	-	не требуется	-	не требуется		
2	1001	Участок ВЛ 10 кВ от ст. №12/10 ПС "Западная" (ф. 10-23) до КТП-2, КТП-3, Костромская обл., Буйский р-н., Буйг., аг. №1, в/ч 42713				0,12	0,115	2016	2016	-	не требуется	-	не требуется		
3	1002	Участок ВЛ 10 кВ от ст. №12/10 ПС "Западная" (ф. 10-23) до КТП-2, КТП-3, Костромская обл., Буйский р-н., Буйг., аг. №1, в/ч 42713				0,96	0,955	2016	2016	-	не требуется	-	не требуется		
4	1003	Участок ВЛ 10 кВ от ст. №12/10 ПС "Западная" (ф. 10-23) до КТП-2, КТП-3, Костромская обл., Буйский р-н., Буйг., аг. №1, в/ч 42713				0,93	0,933	2016	2016	-	не требуется	-	не требуется		
5	1004	Приобретение авто- и спецтехники в т/пункт заводу ООО ОВЕ УАЗ 30095 в количестве 1 шт. Размещение ТП №1 100,406 в/ч 2 лит.231						2016	2019	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
6	1005	Линия №68404124 т. ГРН Костромская область		0,80				2016	2017	-	не требуется	не требуется	не требуется		
Наименование		ФНО		Должность		Контактный телефон		Электронный адрес							
Руководитель		Малухин Алексей Геннадьевич		Директор филиала		8(831)272-52-50, доб. 101		AMaluhin@vt.oep.ru							
Ответственный за исполнение		Куманев Борис Васильевич		Зам. главного инженера		8(831)272-52-50, доб. 114		bkimanev@vt.oep.ru							

3	Участок ВЛ 10 кВ от оп. №12/10 ПС "Западная" (ф. 10-23) до КТП- 2, КТП-3, Костромская обл., Буйский р-н, Буй г, в/г №1, в/ч 42713	2016	2016		0%	0,815		0,815		0,815	-0,815				-0,815
4	Реконструкция ТП №1 10/0,4кВ в/г 2 лит.231 инв.№884004124 г. Нея Костромской области	2016-2017	2016		0%	1,462		1,049		1,049	-1,049				-1,049
5	Участок ВЛ 10 кВ от оп.№8/1 ПС "Западная" (ф.10-23) до ТП-1, Костромская обл., Буйский р-н., Буй Г., в/г №1, в/ч 42713	2016	2016		0%	0,815		0,815		0,815	-0,815				-0,815
6	Приобретение автоотспорта в лизинг Костромская область	2016-2019	2016		8%	0,658		0,050	0,051	-0,001	0,001				0,001

Таблица 2

NN	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС I кв. 2016 года		Отклонения*(2)		Причины отклонений
		План*(3)	Факт*(2)	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	4,359	0,051	-4,308	-98,8%	
A.	Собственные средства, в т.ч.:	4,309	0,000	-4,309	-100,0%	
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	1,322	0,000	-1,322	-100,0%	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	1,322	0,000	-1,322	-100,0%	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	1,322		-1,322	-100,0%	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение			0,000	0,0%	
A.2.	Амортизационные отчисления	2,987	0,000	-2,987	-100,0%	
A.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,0%	
A.3.1	Наименование источника			0,000	0,0%	
...				0,000	0,0%	
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,0%	
B.1.	Кредиты			0,000	0,0%	
B.2.	Займы			0,000	0,0%	
B.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,0%	
B.3.1.	Наименование источника			0,000	0,0%	
...				0,000	0,0%	
B.	Бюджетное финансирование			0,000	0,0%	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,050	0,051	0,001	1,7%	
Г.1.	Лизинг	0,050	0,051	0,001	1,7%	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал*(5)					
Е.	Возврат инвестированного капитала*(5)					

\*(1) Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

\*(2) Нарастающим итогом за год.

\*(3) В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*(4) В ценах отчетного года.

\*(5) При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Утверждаю

Директор филиала

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

А.Г. Малухин

(инициалы, фамилия)

ОАО "Оборонэнерго" филиал "Волго-Вятский"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственные цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

ОТЧЕТ

2 квартал 2016 г.

14 июля 2016 г.

(дата составления)

М.П.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)\*(1)  
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу  
Постановление № 22 от 14.08.2015 Департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

N	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения работ*(2), %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения *(2)				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость*(3)	остаток *(4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв. II кв. 2016 года		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *(4)	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
								план *(3)	факт *(4)			уточнения стоимости по утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ВСЕГО Участок ВЛ-10 кВ от оп.79 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС "Гусево" до КТП-1, КТП-2, Костромская обл., Мантуровский р-н., в/г 1, Евдокимово д., в/ч 48734	2016	2016		0%	5,381	0,000	4,359	0,051	4,308	-4,308	0,000	0,000	-4,308		
2	ВЛ 10 кВ, ПС "Западная" (ф. 10-23), ТП-3 (яч.3) Костромская обл., Буйский р-н., Буй г., в/г №3, в/ч 55443-132	2016	2016		0%	0,815		0,815		0,815	-0,815			-0,815		